

Übersicht über den Stand der Umsetzung des Konjunkturprogrammes in der Stadt Chemnitz  
per 31.03.2011

Maßnahme Nr.	Amt	HH-Stelle	neue Maßnahme-nummer	Kurzbezeichnung	Gesamtkosten lt. Bescheid in €	Projektkosten 01.11.2010 in €	§ 10 liegt vor	Baubeginn	Bauende	Summe 2009-2011 <sup>*)</sup> in €	Anordnungssoll 2009-2011 <sup>*)</sup> in €	Maßnahme begonnen	Bemerkungen
												vergebene Aufträge in €	
3.19	17	2.02002.94002.900	1113600993001	Rathaus Chemnitz, Fassadensanierung, Brandschutz Keller u. Dachgeschoss, Innenausbau EG bis 4. OG, Herstellung historischer Leuchten, EDV-Ertüchtigung/ Datennetzausbau	1.942.000	1.942.000	11.03.10	03/10		1.939.141	599.405	1.939.141	Erhöhung Bescheid durch SAB liegt vor vom 19.08.2010; Fassade Nord: Arbeiten an der Fassade sowie das Abrüsten wurden am 15.11.2010 beendet; der Balkon wird 04/11 montiert; Fassadenarbeiten werden in 06/11 abgeschlossen, Überarbeitung der Hoffassaden bis 07/11, Projektverlängerung ist genehmigt
3.41	17	2.30000.94000.900	2811001993001	Roter Turm	337.000	330.622	02.10.09	04/10	10/10	327.921	256.987	327.921	Maßnahme fertiggestellt
3.42	17	2.30000.94000.901	2811001993002	Clubkino Siegmars	236.500	236.500	12.03.10	08/10	03/11	235.565	163.494	235.565	Maßnahme fertiggestellt
3.51	17	2.32130.94000.903	2522002993004	Burg Rabenstein, Erneuerung Außentreppe, Spachtel- und Malerarbeiten in Innenräumen, Steinmetzarbeiten an Fenstersimsen der Palastfenster, Flachdach Pferdestall, Anbindung an stehenden Felsen	174.000	174.000	entfällt	04/10	10/10	160.997	157.092	160.997	Maßnahme fertiggestellt
3.55	17	2.32180.94000.901	2521000993001	Karl-Schmidt-Rottluff-Mühle - Sanierungskosten für Mühlengebäude	540.400	520.355	28.08.09	09/09	12/10	540.400	510.830	540.400	Maßnahme fertiggestellt

<sup>\*)</sup>entsprechend der Abstimmungen im VFA sind in diesen Spalten ab sofort die Jahresscheiben 2009 - 2011 zusammengefasst dargestellt, um den Gesamtstand des Projektes wiederzugeben

Maßnahme Nr.	Amt	HH-Stelle	neue Maßnahme-nummer	Kurzbezeichnung	Gesamtkosten lt. Bescheid in €	Projektkosten 01.11.2010 in €	§ 10 liegt vor	Baubeginn	Bauende	Summe 2009-2011 <sup>*)</sup> in €	Anordnungssoll 2009-2011 <sup>*)</sup> in €	vergebene Aufträge in €	Bemerkungen
3.14	17	2.32130.94000.900	2522002993002	Schloßbergmuseum, Erneuerung Dachgaubenfenster, Ertüchtigung Brandschutz und Brandschutztüren, Glastrennwände, Spachtel- und Malerarbeiten in allen Innenräumen, Fassadenarbeiten, Farbanstrich Fassade, Schließanlage, EDV-Ertüchtigung, Datennetzausbau	254.000	254.000	15.12.09	06/10	04/11	289.000	31.214	254.000	Maßnahme fertiggestellt
3.39	17	2.32130.94000.901	2522002993003	Schloßbergmuseum Depot-Gebäude - Erneuerung Heizkessel	58.000	58.000	entfällt	05/10	10/10	58.000	47.944	58.000	Maßnahme fertiggestellt
3.40	17	2.32130.94000.902	2522002993001	Ausbau der Gasträume des Schloßbergmuseums zu Wechsellagerungsräumen und Überarbeitung Brandschutz/Sicherheit Schloßbergmuseum	254.000	254.000	15.12.09	04/10	01/11	254.000	158.612	254.000	Maßnahme fertiggestellt
3.38	18	2.06000.93500.901	1116200902006	Vorgangsmanagementsystem, inkl. Implementierung und zentrale Archivierung	105.000	440.000	entfällt			438.765	76.505	438.765	Zuschlagserteilung 29.11.2010; mit Änderungsbescheid vom 25.10.2010 wurde der Bewilligungszeitraum bis 31.07.2011 verlängert; Feinkonzept befindet sich in der Endabstimmung, Installation der Testumgebung ist erfolgt
2.20	40	2.21100.94002.900	2111000992006	Rudolf GS - Sanierung Gesamtobjekt	3.300.000	3.300.000	entfällt	10/09		3.300.000	2.700.206	3.300.001	Bewilligung entspr. Antrag; Baugenehmigung erf. [ICL]; Bestätigung § 10 RPA ist nicht erforderlich; da Bauausführungsbeschluss (B-4/2008) vom 23.01.2008 vorliegt; Bauende: 04/2011 (Außenanlagen)
2.15	40	2.21100.94004.900	2111000992008	Erneuerung Heizkessel GS Harthau	47.100	55.686	entfällt	07/10	11/10	49.600	44.473	49.600	Maßnahme fertiggestellt

\*) entsprechend der Abstimmungen im VFA sind in diesen Spalten ab sofort die Jahresscheiben 2009 - 2011 zusammengefasst dargestellt, um den Gesamtstand des Projektes wiederzugeben

Maßnahme Nr.	Amt	HH-Stelle	neue Maßnahmenummer	Kurzbezeichnung	Gesamtkosten lt. Bescheid in €	Projektkosten 01.11.2010 in €	§ 10 liegt vor	Baubeginn	Bauende	Summe 2009-2011 <sup>*)</sup> in €	Anordnungssoll 2009-2011 <sup>*)</sup> in €	vergebene Aufträge in €	Bemerkungen
2.22	40	2.21100.94020.900	2111000992022	GS Gablenz Fassadensanierung, Trockenlegung	1.750.000	1.750.000	03.10.07	10/09	02/11	1.750.000	1.528.328	1.750.000	Maßnahme fertiggestellt
2.17	40	2.21100.94042.900	2111000992013	Erneuerung Heizkessel GS Einsiedel	130.000	149.500	07.08.09	07/10	11/10	6.822	6.822	6.822	Maßnahme fertiggestellt
2.21	40	2.21100.94061.900	2111000992009	Lessing-GS Komplexe Sanierung einschl. Sporthalle	2.934.700	3.124.700	01.07.09	10/09		3.124.700	2.197.454	3.124.700	Bewilligung entspr. Antrag Baugenehmigung erf. [ICL]; Überschreitung Budget; Mehrkosten aufgrund von starken Schäden an Bausubstanz und höheren Angeboten/Preissteigerungen; Terminverschiebung Bauende: 04/2011 zusätzl. Fördermittel erhalten
2.16	40	2.21100.94067.900	2111000992010	Erneuerung Heizkessel Kirchner-GS	100.000	101.000	entfällt	04/10	10/10	101.000	101.000	101.000	Maßnahme fertiggestellt
2.2	40	2.21100.94067.901	2111000992011	Kirchner-GS Wittgensdorf, Sanierung ehemaliges Mittelschulgebäude	660.200	730.335	28.09.09	11/09	10/10	725.200	627.870	725.200	Maßnahme fertiggestellt
2. Nachrück.	40	2.21100.94067.902	2111000992012	Kirchner-GS - Toilettenanierung	372.319	377.319	28.09.09	11/09	10/10	377.319	335.486	377.319	Maßnahme fertiggestellt zusätzl. Fördermittel erhalten
2.24	40	2.22500.94000.900	2151000992001	F.-A.-W.-Diesterweg-MS barrierefreier Ausbau, Brandschutz	582.600	597.600	27.04.10	06/10	02/11	597.600	532.202	597.600	Maßnahme fertiggestellt zusätzl. Fördermittel erhalten
2.19	40	2.22500.94007.900	2151000992002	GS / MS Schönau Fassadensanierung	600.000	600.000	07.08.09	11/09		600.000	495.280	600.000	Bewilligung entspr. Antrag [ICL]; Fortführung der Maßnahme gemeinsam mit Maßnahme Dach aus reg. HH; Bauende 04/11
2.10	40	2.22500.94019.900	2151000992003	Erneuerung Heizkessel GS/MS Altendorf	86.800	86.905	entfällt	11/09	06/10	86.800	86.334	86.800	Maßnahme fertiggestellt
2.9	40	2.22500.94020.900	2151000992005	Erneuerung Heizkessel MS Gablenz	63.500	64.997	entfällt	07/10	10/10	63.000	59.707	63.000	Maßnahme fertiggestellt
2.8	40	2.22500.94033.900	2151000992007	Erneuerung Heizkessel GS/MS Reichenbrand	113.000	110.000	24.08.09	07/10	10/10	110.000	96.335	110.000	Maßnahme fertiggestellt

<sup>\*)</sup>entsprechend der Abstimmungen im VFA sind in diesen Spalten ab sofort die Jahresscheiben 2009 - 2011 zusammengefasst dargestellt, um den Gesamtstand des Projektes wiederzugeben

Maßnahme Nr.	Amt	HH-Stelle	neue Maßnahme-nummer	Kurzbezeichnung	Gesamtkosten lt. Bescheid in €	Projektkosten 01.11.2010 in €	§ 10 liegt vor	Baubeginn	Bauende	Summe 2009-2011 <sup>*)</sup> in €	Anordnungssoll 2009-2011 <sup>*)</sup> in €	vergebene Aufträge in €	Bemerkungen
2.18	40	2.22500.94043.900	2151000992006	A.-Schweitzer-Mittelschule Toilettensanierung	300.000	295.000	31.08.09	07/10	10/10	295.000	292.848	295.000	Maßnahme fertiggestellt
2.11	40	2.23100.94000.900	2171000992001	Erneuerung Heizkessel Gymn. Einsiedel	62.000	71.775	entfällt	11/09	01/10	71.698	70.042	71.698	Maßnahme fertiggestellt
2.1	40	2.24100.94000.900	2311000992002	BSZ I - I-Schule TH, Sanierung Sporthalle (ohne Dach)	1.734.000	1.734.000	27.11.09	10/09	10/10	1.734.000	1.711.358	1.734.000	Maßnahme fertiggestellt
2.3	40	2.27100.94000.900	2212000992002	FS Georg-Götz, Trockenlegung, Dach, Fassade, Toiletten	1.841.259	1.841.259	07.08.09	10/09		1.452.083	1.527.427	1.831.259	Bewilligung entspr. Antrag [ICL]; Fenstermontage erfolgt; vorauss. Bauende 04/2011
2.4	40	2.27200.94000.900	2213000992003	Schule "Am Zeisigwald", Schule für geistig Behinderte; Dachsanierung, Außenhaut	975.000	939.125	19.08.09	05/10	12/10	915.000	939.125	939.125	Maßnahme fertiggestellt
2.7	40	2.27200.94001.900	2213000992004	J.-Korczak-Schule, Schule für geistig Behinderte Dachsanierung	178.000	168.000	19.08.09	10/09	05/10	168.000	161.939	161.939	Maßnahme fertiggestellt
2.6	40	2.27400.94005.900	2215000992005	Förderzentrum zur Lernförderung "J.-H.-Pestalozzi" Toilettensanierung	307.900	318.647	28.08.09	11/09	10/10	307.900	302.103	307.900	Maßnahme fertiggestellt
2.5	40	2.27400.94009.900	2215000992006	Friedrich-Fröbel-Schule, Schule zur Lernförderung; Dach, Fassadensanierung einschl. Sporthalle Toiletten	1.484.900	1.434.900	11.09.09	04/10		1.434.900	985.068	1.434.900	Baubeginn ab April 2010; Bauende: 04/2011; Einstellung der Arbeiten durch Winterwitterung
3.15	50	2.43600.94000.9003 514000.09610100	3154000023002	Sanierung der Erstaufnahmeeinrichtung für Migrantinnen und Migranten Altendorfer Str. 98	400.000	400.000	04.03.10	07/10	11/10, Verl. bis 06/11	400.000	371.249	400.000	Maßnahme fertiggestellt, Bewilligung wurde bis 30.06.2011 verlängert, Restsumme wird noch in Anspruch genommen
1.18	51	2.46400.94007.900	3651000992005	Erneuerung Heizungskessel Kita L.-Richter-Str.	22.900	22.900	entfällt	12/09	10/10	22.900	19.767	20.299	Maßnahme fertiggestellt
1.22	51	2.46400.94028.900	3651000992005	Erneuerung Heizungskessel Kita Wiesenstr.	15.500	15.654	entfällt	07/09	09/09	15.654	15.654	15.654	Maßnahme fertiggestellt
1.10	51	2.46400.94030.900	3651000992005	Erneuerung Heizungskessel Kita R.-Krahl-Str.	31.000	33.500	entfällt	10/09	05/10	31.000	30.342	30.342	Maßnahme fertiggestellt

\*) entsprechend der Abstimmungen im VFA sind in diesen Spalten ab sofort die Jahresscheiben 2009 - 2011 zusammengefasst dargestellt, um den Gesamtstand des Projektes wiederzugeben

Maßnahme Nr.	Amt	HH-Stelle	neue Maßnahme-nummer	Kurzbezeichnung	Gesamtkosten lt. Bescheid in €	Projektkosten 01.11.2010 in €	§ 10 liegt vor	Baubeginn	Bauende	Summe 2009-2011 <sup>*)</sup> in €	Anordnungssoll 2009-2011 <sup>*)</sup> in €	vergebene Aufträge in €	Bemerkungen
1.19	51	2.46400.94032.900	3651000992005	Erneuerung Heizungskessel Kita Schmidt-Rottluff-Str. 50	10.300	10.300	entfällt	11/09	05/10	10.300	9.131	9.131	Maßnahme fertiggestellt
1.17	51	2.46400.94042.900	3651000992005	Erneuerung Heizungskessel Kita Küchwaldring	12.700	12.733	entfällt	11/09	01/10	12.733	12.569	12.569	Maßnahme fertiggestellt
1.20	51	2.46400.94068.900	3651000992005	Erneuerung Heizungskessel Kita Pestalozzistr. 33	14.500	14.500	entfällt	07/10	10/10	14.500	12.624	12.624	Maßnahme fertiggestellt
1.14	51	2.46400.94069.900	3651000992005	Erneuerung Heizungskessel Kita Auerswalder Str.	16.100	27.551	entfällt	07/10	10/10	16.100	15.249	15.249	Maßnahme fertiggestellt
1.23	51	2.46400.94077.900	3651000992005	Erneuerung Heizungskessel Kita Feldschlößchen	36.500	36.500	entfällt	07/10	10/10	36.500	35.331	35.331	Maßnahme fertiggestellt
1.2	51	2.46400.94087.900	3651000992002	Kita Draisdorfer Straße 15, Außenhautsanierung	590.000	590.000	15.10.09	02/10	10/10	588.731	588.540	588.731	Maßnahme fertiggestellt
1.12	51	2.46400.94096.900	3651000992005	Erneuerung Heizungskessel Kita Altendorfer Str.	17.100	17.100	entfällt	07/10	10/10	17.100	16.737	16.737	Maßnahme fertiggestellt
1.11	51	2.46400.94100.900	3651000992003	Kita Einsiedel - Fenster- und Fassadenerneuerung	842.000	852.902	entfällt	02/10		841.999	478.929	839.174	Bewilligung entspr. Antrag [ICL]; Zusatzaufwendungen erforderlich für nicht bekannte Bestandssituationen; Bauende: 05/11
1.24	51	2.46400.94100.901	3651000992001	Erneuerung Heizungskessel Kita Einsiedler Hauptstr.	94.000	122.506	entfällt	02/10	11/10	99.891	88.793	98.649	Maßnahme fertiggestellt
1.6	51	2.46400.94121.900	3651000992004	Kita Augsburg Str. 36, Außenhautsanierung	923.000	925.000	25.09.09	03/10	03/11	923.000	846.355	894.742	Maßnahme fertiggestellt
1.16	51	2.46400.94127.900	3651000992005	Erneuerung Heizungskessel Kita H.-Bretschneider-Str.	10.000	10.000	entfällt	10/09	12/09	10.000	9.317	9.317	Maßnahme fertiggestellt
1.1	51	2.47500.94016.900	3652000992001	Kita Max-Türpe-Str. 40/42 - Brandschutz, Freier Träger	452.050	452.050	19.08.09	11/09		452.050	74.928	411.664	Bewilligung entspr. Antrag [ICL], Ausführung gemeinsam mit Brandschutzmaßnahme des reg. HH ab 05/2010; Bauende: 04/2011

\*) entsprechend der Abstimmungen im VFA sind in diesen Spalten ab sofort die Jahresscheiben 2009 - 2011 zusammengefasst dargestellt, um den Gesamtstand des Projektes wiederzugeben

Maßnahme Nr.	Amt	HH-Stelle	neue Maßnahme-nummer	Kurzbezeichnung	Gesamtkosten lt. Bescheid in €	Projektkosten 01.11.2010 in €	§ 10 liegt vor	Baubeginn	Bauende	Summe 2009-2011 <sup>*)</sup> in €	Anordnungssoll 2009-2011 <sup>*)</sup> in €	vergebene Aufträge in €	Bemerkungen
1.4	51	2.47500.94027.900	3652000992002	Kita Clausewitzstraße 4, Außenhautsanierung, Freier Träger	995.000	995.000	29.09.09	05/10	04/11	995.000	798.590	929.630	Maßnahme fertiggestellt
1.13	51	2.47500.94031.900	3652000992004	Erneuerung Heizungskessel Kita Am Hang, Freier Träger	30.900	34.400	entfällt	10/09	10/10	31.981	31.981	31.981	Maßnahme fertiggestellt
1.15	51	2.47500.94032.900	3652000992004	Erneuerung Heizungskessel Kita Erfenschlager Str., Freier Träger	11.300	11.300	entfällt	10/09	12/09	11.300	10.864	10.864	Maßnahme fertiggestellt
1.5	51	2.47500.98708.900	3652000992003	Kita Herweghstraße 7, Außenhautsanierung - Freier Träger	995.000	983.000	entfällt	11/09	11/10	1.003.000	927.000	927.000	Maßnahme fertiggestellt
3.5	52	2.56102.94000.900	4241002992001	Leichtathletik-Mehrzweckhalle, Anbau Sportgerätelager	150.000	150.000	21.09.09	05/10	10/10	150.617	135.209	135.368	Maßnahme fertiggestellt
3.1	52	2.56103.94000.900	4241003992001	Sporthalle Am Schloßteich, Fassade	400.000	528.294	10.03.10	05/10	10/10	533.200	551.869	528.294	Maßnahme fertiggestellt
3.2	52	2.56103.94000.901	4241003992002	Sporthalle Am Schloßteich, Erneuerung Hallendecke, Beleuchtung, Beschallung	400.000	442.190	10.03.10	04/10	08/10	522.400	442.190	442.190	Maßnahme fertiggestellt
3.3	52	2.56103.94000.902	4241003992003	Sporthalle Am Schloßteich, Erneuerung Sanitäranlagen	100.000	100.000	entfällt	02/10	08/10	100.000	92.179	92.179	Maßnahme fertiggestellt
3.47	52	2.56201.94003.900	4241004992001	Sportforum Ersatzneubau Großfeld-Kunstrasenplatz, II. BA	890.920	890.920	21.04.10	08/10	04/11	950.015	536.881	536.881	Maßnahme fertiggestellt Abnahme erfolgte am 04.04.11 Restleistungen (Grünpflege) sind noch offen
3.31	52	2.56202.94002.901	4241006992001	Turnhalle Klaffenbach, Sanierung	700.000	836.000	08.10.09	03/10		836.000	470.096	475.150	Terminverschiebung Bauende aufgrund von Lieferengpässen und Umplanungen voraus. 07/11
3.34	52	2.56202.94006.900	4241006992002	Sportstätte Neubauernweg Erneuerung Heizkessel	42.000	42.000	entfällt	11/09	12/09	42.000	41.679	41.679	Maßnahme fertiggestellt
3.22	52	2.56202.94007.900	4241006992004	Turnhalle Grüna, Erneuerung Dach	204.052	222.300	08.12.09	03/10	08/10	227.316	157.658	157.658	Maßnahme fertiggestellt
3.23	52	2.56202.94007.901	4241006992005	Turnhalle Grüna, Erneuerung Fassade	159.702	187.100	08.12.09	03/10	08/10	184.868	125.791	125.791	Maßnahme fertiggestellt

\*) entsprechend der Abstimmungen im VFA sind in diesen Spalten ab sofort die Jahresscheiben 2009 - 2011 zusammengefasst dargestellt, um den Gesamtstand des Projektes wiederzugeben

Maßnahme Nr.	Amt	HH-Stelle	neue Maßnahmenummer	Kurzbezeichnung	Gesamtkosten lt. Bescheid in €	Projektkosten 01.11.2010 in €	§ 10 liegt vor	Baubeginn	Bauende	Summe 2009-2011 <sup>*)</sup> in €	Anordnungssoll 2009-2011 <sup>*)</sup> in €	vergebene Aufträge in €	Bemerkungen
3.24	52	2.56202.94007.902	4241006992006	Turnhalle Grüna, Erneuerung Heizkessel	26.400	26.400	entfällt	12/09	12/09	26.400	26.481	26.481	Maßnahme fertiggestellt
3.33	52	2.56202.94013.900	4241006992003	Sportstätte Röhrsdorf Erneuerung Heizkessel	42.000	42.000	entfällt	12/09	08/10	39.793	37.776	37.776	Maßnahme fertiggestellt
3.4	52	2.57201.94002.900	4242101992001	Stadtbad, Sanierung 50-m-Halle II. Bauabschnitt	1.025.403	1.350.773	14.09.09	08/09	07/10	1.307.677	1.303.046	1.303.046	Maßnahme fertiggestellt
3.21	52	2.57203.94000.900	4242103992001	Schwimmhalle Gablenz, Treppenlift	20.000	18.000	entfällt	10/10	10/10	20.000	13.059	13.102	Maßnahme fertiggestellt
				<b>Summen</b>	<b>31.204.505</b>	<b>32.463.098</b>				<b>31.988.436</b>	<b>25.131.354</b>	<b>31.101.932</b>	

<sup>\*)</sup>entsprechend der Abstimmungen im VFA sind in diesen Spalten ab sofort die Jahresscheiben 2009 - 2011 zusammengefasst dargestellt, um den Gesamtstand des Projektes wiederzugeben